

Компания AmiCor®

Россия, 249030, Калужская обл., г. Обнинск
пр. Ленина, 144, тел. (484) 392-06-06, +7 (906) 644-06-06

Коммерческое предложение

Настоящим предоставляем Вам коммерческое предложение на комплектную поставку здания коровника размерами 29х90х4 м со следующими характеристиками:

Размеры: 29х90х4

Кол-во и ширина пролетов: 3 пролета (12+5+12)

Шаг колонн: 6 м

Назначение: коровник

Район: снег - III, ветер - I

Неотапливаемое

1. Каркас	64,12 тн	7 557 800 р.
Колонны — из оцинкованных профилей (ЛСТК)	24,57 кг/м ²	117 870 руб/тн
Фермы — из оцинкованных профилей (ЛСТК)		
Прогоны — из оцинкованных профилей (ЛСТК)		
Метизы		
1.1 Химические анкерные болты		227 500 р.
2. Кровля (двухскатная), уклон 35%	3 026 м²	7 147 400 р.
Сэндвич-панели (мин. плита толщ. 150 мм)		5 892 руб/м ²
Нащельники, доборные элементы, крепеж		
Водосток неорганизованный наружный		
3. Стены	1 276 м²	2 617 900 р.
Сэндвич-панели (мин. плита толщ. 100 мм)		2 052 руб/м ²
Нащельники, доборные элементы, крепеж		
4. Ворота		23 800 р.
Только проемы ворот 4х4 – 2 шт		
5. Окна, витражи		-
Не предусмотрены проектом		
6. Двери		-
Не предусмотрены проектом		
7. Прочее		-
Всего за комплект поставки (в т.ч. НДС 20%):		17 574 400 р.

С уважением,
менеджер по проектам ООО «Амикор»

Тихомирова Н.

тел.: +7 (484) 392-06-06, +7 906-644-06-06, e-mail: amicor@obninsk.ru, сайт: www.amicor.ru